

THÔNG BÁO

Kết luận của Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về tiến độ thực hiện các dự án Cấp điện cho các khu, điểm TĐC dự án thủy điện Lai Châu

Ngày 17 tháng 3 năm 2014, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án cấp điện sinh hoạt cho các khu, điểm TĐC thủy điện Lai Châu; tham gia làm việc có lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh; Công ty Điện lực Lai Châu. Sau khi nghe Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án, ý kiến tham gia của các ngành, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Theo tiến độ thực hiện dự án thủy điện Lai Châu, tiến độ di chuyển dân vùng ngập lòng hồ phải cơ bản hoàn thành trước ngày 30/6/2014. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án cấp điện cho các khu, điểm TĐC hiện tại rất chậm, cụ thể như sau:

- Dự án Đường dây 35kV Nậm Nhùn – Can Hồ chưa hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công để triển khai.

- Các dự án cấp điện sinh hoạt các khu TĐC Nậm Khao, Mường Tè chưa bàn giao xong mốc tại các mặt bằng tái định cư để nhà thầu triển khai thi công.

- Các dự án cấp điện sinh hoạt các mặt bằng tái định cư của khu TĐC Mường Mô chưa phê duyệt được dự án để triển khai.

Từ tình hình triển khai các dự án nêu trên, yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cấp điện để sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng tiến độ di chuyển dân. Cụ thể như sau:

1. Sở Công thương: Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra thiết kế, dự toán dự án Đường dây 35kV Nậm Nhùn – Can Hồ, các dự án cấp điện sinh hoạt khu TĐC Mường Mô để chủ đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo. Thời hạn hoàn thành trước ngày 21/3/2014.

Đôn đốc Công ty Điện lực tỉnh hoàn tất các thủ tục để tiến hành đóng điện ngay sau khi các dự án cấp điện các khu, điểm TĐC hoàn thành, kịp thời phục vụ người dân khi di chuyển đến nơi ở mới.

2. Công ty Điện lực Lai Châu:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cấp điện sinh hoạt các khu TĐC Mường Tè, Nậm Khao, đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30/5/2014 đối với khu TĐC Mường Tè và trước ngày 30/6/2014 đối với khu TĐC Nậm Khao.

- Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu dự án Đường dây 35kV đoạn Nậm Nhùn – Can Hồ, hoàn thành trong tháng 3 năm 2014; triển khai thi công và đóng điện đoạn Nậm Nhùn – Mường Mô trong tháng 4 năm 2014, hoàn thành đóng điện toàn bộ dự án trong tháng 5 năm 2014.

- Tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư các dự án cấp điện đóng điện ngay khi dự án hoàn thành, kịp thời phục vụ người dân tái định cư.

3. Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án cấp điện sinh hoạt khu TĐC Mường Mô, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong tháng 3 năm 2014. Hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công trong tháng 4 năm 2014; hoàn thành và đóng điện các dự án trong tháng 6 năm 2014.

- Triển khai lập dự án cấp điện sinh hoạt điểm TĐC bản Seo Hai, khu TĐC Can Hồ ngay, đảm bảo hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án và lựa chọn nhà thầu thi công trong tháng 4 năm 2014.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án cấp điện TĐC trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, đảm bảo tiến độ triển khai và hoàn thành các dự án của từng chủ đầu tư theo yêu cầu tại Mục 2 và 3 của Thông báo này.

5. Các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đã giao để đảm bảo kế hoạch di chuyển và sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân. Đơn vị nào triển khai chậm, làm ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển dân TĐC, thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh (đ/c Quảng);
- Các Sở: CT, KHĐT;
- Ban QLDA BT DD TĐC tỉnh;
- UBND huyện Mường Tè;
- Công ty Điện lực Lai Châu;
- VP UBND tỉnh (đ/c Vinh, đ/c Cảnh);
- Lưu: VT, TH-CB, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Sỹ Cảnh
Nguyễn Sỹ Cảnh