

Số: *25* /TB-UBND

Lai Châu, ngày 31 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lê Xuân Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại
buổi làm việc với ngành Y tế về tình hình thi công xây dựng,
thanh quyết toán các hạng mục và quản lý, sử dụng
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu**

Ngày 29 tháng 5 năm 2013 đồng chí Lê Xuân Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với ngành Y tế về tình hình thi công một số hạng mục sau khi đưa bệnh viện vào sử dụng; thanh quyết toán các hạng mục; quản lý, sử dụng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dự làm việc có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Sở, Ngành, Đơn vị: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Quản lý xây dựng Sở Y tế. Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghe đại diện ngành Y tế báo cáo tình hình thi công các gói thầu; thanh quyết toán các hạng mục; quản lý, sử dụng và kiến nghị, đề xuất xây dựng một số hạng mục Bệnh viện Đa khoa tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thực hiện công trình đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện, đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên một số gói thầu thi công còn để dở dang, kéo dài, chậm có biện pháp xử lý triệt để, nhất là sau khi đưa công trình vào sử dụng; việc thanh quyết toán các hạng mục bệnh viện; một số hạng mục hư hỏng chưa chỉ đạo xử lý quyết liệt, chưa có biện pháp khắc phục kịp thời. Để khắc phục những tồn tại nêu trên, trong thời gian tới đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, ngành Y tế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện:

1. Tập trung chỉ đạo, tiếp tục hoàn thiện việc thi công các gói thầu xây lắp còn dở dang bằng biện pháp quyết liệt, xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng, đảm bảo đúng pháp luật, đồng thời tính toán lại khối lượng còn lại và lựa chọn nhà thầu tiếp tục chỉ đạo thi công. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào cuối quý III/2013.

2. Việc bàn giao, thanh, quyết toán công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh:

- Đối với các gói thầu thiết bị đã hoàn thành, yêu cầu khẩn trương hoàn tất hồ sơ thủ tục trình quyết toán sang Sở Tài chính thẩm tra trước ngày 04/6/2013.

- Đối với các gói thầu xây lắp, yêu cầu chủ đầu tư (Sở Y tế), Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình của tỉnh và nhà thầu tính toán lại tổng mức đầu tư (khối lượng phát sinh, bù giá theo thời điểm), gửi các ngành chức năng của tỉnh thẩm định, sau đó tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trong quý III/2013.

3. Giao chủ đầu tư (Sở Y tế) yêu cầu các nhà thầu tập trung sửa chữa các hạng mục hư hỏng do lỗi nhà thầu, đặc biệt là khu nhà nghỉ của người nhà bệnh nhân; khe lún các khối nhà, khu nhà vật lý trị liệu, thám, đột, rêu, mốc..., bàn giao cho đơn vị sử dụng trước ngày 10/6/2013. Kinh phí sửa chữa sử dụng kinh phí bảo hành.

4. Đối với kiến nghị bổ sung một số hạng mục trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng ý về mặt nguyên tắc, lập dự án chuẩn bị đầu tư bổ sung một số hạng mục với quy mô vừa phải và phù hợp: Nhà bếp nấu ăn cho người nhà bệnh nhân, 02 công trình vệ sinh ngoài trời, khu phơi quần áo, đồ vải cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Sở Y tế có văn bản đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết bổ sung một số hạng mục xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh gửi Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo UBND tỉnh.

5. Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất của bệnh viện theo quy hoạch, đảm bảo xanh, sạch, đẹp và hiệu quả.

6. Đối với một số dịch vụ xã hội hoá của bệnh viện, yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo xây dựng đề án gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với ngành Y tế. Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- VPUB: Lãnh đạo, CV các khối, TTTH&Công báo;
- Lưu: VT, VX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Thanh Hải