

Số: 62 /TB-UBND

Lai Châu, ngày 05 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế.

Ngày 02 tháng 10 năm 2012 tại Hội trường UBND tỉnh đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế, về tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012, tham dự có các đồng chí đại diện Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo về một số nội dung, tình hình thực hiện các dự án năm 2012; kế hoạch triển khai các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2013 và ý kiến tham gia của các thành viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Công tác hoàn tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Giao Chủ đầu tư thông báo bằng văn bản yêu cầu các nhà thầu khẩn trương tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện kiểm soát để chuyển số dư tạm ứng thành cấp phát theo quy định. Sau 03 lần thông báo (10 ngày/1 lần) nếu nhà thầu không chấp hành thì tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, báo cáo trình UBND tỉnh trước ngày 15/11/2012 để xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Sở Xây dựng phối hợp với Chủ đầu tư hướng dẫn quy trình xử lý vi phạm hành chính của các nhà thầu theo quy định Nghị định số 23/2009/NĐ-CP, ngày 27/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về công tác lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành còn tồn đọng.

- Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo nội dung Công văn số 1085/UBND-XD, ngày 05/9/2012 của UBND tỉnh; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan sao lục lại các hồ sơ, tài liệu còn thiếu của các dự án để lập hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, tổng hợp các dự án thiếu hồ sơ không thể hoàn thiện được gửi Sở Tài chính.

- Giao Sở Tài chính tổng hợp các dự án còn thiếu hồ sơ (do thất lạc, mất hồ sơ) báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, điểm dừng kỹ thuật hợp lý các công trình, dự án.

- Yêu cầu Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công hoàn thành công trình đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý. Lập báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư và đề xuất điểm dừng kỹ thuật hợp lý, tiến độ dự án trình Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/10/2012; lập dự toán, tờ trình điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất giải pháp và báo cáo UBND tỉnh quyết định.

- Giao Chủ đầu tư phối hợp với các ngành liên quan lập báo cáo đề nghị bổ sung các nguồn vốn khác cho 03 dự án: Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Tè; Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên; Bệnh viện Lao và bệnh Phổi trình UBND tỉnh xin chủ trương.

4. Công tác triển khai các dự án chuẩn bị khởi công năm 2013.

Yêu cầu Chủ đầu tư lập và trình các dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dân số KHHGD huyện Tân Uyên, dự án Xử lý nước thải, rác thải Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và dự án Mua sắm trang thiết bị Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, để kịp tiến độ thẩm định nguồn vốn theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- VPUB: Lãnh đạo, CV các khối, TTTH&Công báo;
- Lưu: VT, VX.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Thanh Hải