

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra dự án xây dựng trường Cao đẳng Cộng đồng**

Ngày 15 tháng 02 năm 2012, UBND tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra dự án xây dựng trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu do Đồng chí Lê Xuân Phùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí đại diện Lãnh đạo và chuyên viên sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe trường Cao đẳng Cộng đồng (chủ đầu tư) báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, qua kiểm tra thực tế các hạng mục công trình, ý kiến tham gia của các đồng chí tham gia đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

Trong thời gian qua, Trường Cao đẳng Cộng đồng cùng các đơn vị liên quan, các đơn vị thi công mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai theo kế hoạch. Tuy nhiên: tiến độ triển khai một số gói thầu của dự án xây dựng còn chậm, lực lượng tham gia thi công chưa đáp ứng yêu cầu, thiết bị, vật tư xây dựng chưa đảm bảo, công tác chỉ đạo thi công của Chủ đầu tư chưa sát sao,... Trong thời gian tới, để đảm bảo tiến độ thi công, yêu cầu Chủ đầu tư, các đơn vị thi công phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt dự án, cụ thể:

#### 1. Trường Cao đẳng Cộng đồng (chủ đầu tư) và Ban điều hành dự án:

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu, các đơn vị thi công xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo mọi điều kiện về vật tư, nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu đảm bảo hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng trong quý I năm 2013.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất thủ tục pháp lý, đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công gói thầu xây lắp trạm biến áp và lưới điện 0,4KV đảm bảo tiến độ đã đề ra; phối hợp với sở Tài nguyên - Môi trường và các cơ quan chức năng làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng phần diện tích tăng thêm.

- Tập trung tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát các nhà thầu triển khai kế hoạch thi công theo tiến độ đề ra, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý, Ban điều hành dự án trong quá trình thực hiện dự án.

Yêu cầu Chủ đầu tư bố trí một bộ phận, cán bộ trực tiếp có mặt tại công trình 24/24h phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành dự án để chỉ đạo, giám sát

việc thi công, tập kết, sử dụng vật tư xây dựng; Chủ đầu tư, Ban điều hành dự án bố trí, sắp xếp thời gian giao ban với các nhà thầu về tình hình, kết quả, tiến độ thi công, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công các hạng mục công trình, hàng tháng báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.

2. Đối với các Nhà thầu, các đơn vị thi công, yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, tiến độ thi công; tập trung nguồn nhân lực, tập kết đủ vật tư, vật liệu xây dựng, phải huy động thêm máy móc, thiết bị, nhân vật lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch.

Giao trường Cao đẳng Cộng đồng có trách nhiệm thông báo các nội dung trên đến các Nhà thầu tham gia thi công dự án.

Căn cứ nội dung Thông báo, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT. Tỉnh uỷ (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Trường Cao đẳng Cộng đồng;
- Lưu: VT, VX.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lê Thanh Hải**