

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
Số: 05 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 23 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc ngày 22 tháng 02 năm 2013**

Ngày 22 tháng 02 năm 2013, đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách công tác di dân, tái định cư của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên, Than Uyên; Lãnh đạo Ban quản lý dự án Thủy điện 1; Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu; Đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Lãnh đạo và cán bộ Ban QLDA di dân, tái định cư huyện Than Uyên, Tân Uyên về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA di dân, tái định cư huyện Than Uyên, Tân Uyên, ý kiến tham gia của các thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá chung:

Năm 2012 là năm khó khăn về nguồn vốn để phục vụ công tác di dân, tái định cư, song dưới sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp đồng thuận của nhân dân trong vùng tái định cư đã tập trung nguồn vốn chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (đến nay, khoảng 80% người dân tái định cư đã được bồi thường thiệt hại đất sản xuất đầu đi) để người dân tái định cư mua đất sản xuất. Do vậy, cuộc sống của người dân tái định cư ở nơi ở mới từng bước được ổn định, tình hình an ninh nông thôn trong vùng tái định cư được ổn định.

Tuy nhiên, công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát còn có những tồn tại như: Các công trình cấp bách chưa được triển khai theo tiến độ để phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân (một số điểm tái định cư chưa xây dựng các công trình công cộng, chưa có thủy lợi để phục vụ sản xuất); phục vụ việc điều hành, quản lý của chính quyền xã (03 trụ sở xã chưa được xây dựng); thiếu vốn để trả nợ cho các công trình đã thực hiện...

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

1. Giải ngân vốn Quý I năm 2013:

Tập trung ưu tiên giải ngân cho công tác bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân tái định cư;

Đối với nguồn vốn di dân, tái định cư dự án thủy điện Bản Chát (*chuyển từ nguồn di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng sang*): Chỉ giải ngân những danh mục công việc cấp bách có trong Biên bản làm việc ngày 04 tháng 10 năm 2012 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Đại diện là Ban Quản lý dự án thủy điện 1) theo nội dung Công văn 1318/TTg-KTN ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; nguồn vốn chưa giải ngân hết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có văn bản đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn sang quý II năm 2013.

2. Triển khai xây dựng các công trình:

2.1. Đối với những công trình cấp bách phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân; phục vụ điều hành, quản lý của chính quyền địa phương của dự án di dân tái định cư thủy điện Bản Chát theo Biên bản làm việc ngày 04 tháng 10 năm 2012:

Yêu cầu các chủ đầu tư triển khai đúng trình tự xây dựng cơ bản, có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành liên quan xem xét, xử lý đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình cấp bách;

Yêu cầu các sở thẩm định sớm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi để chủ đầu tư có cơ sở thực hiện dự án đảm bảo sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân và kịp thời chi trả các phương án đền bù của các công trình thủy lợi trong quý II năm 2013.

2.2. Đối với các công trình còn lại thuộc dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát: Chỉ triển khai khởi công mới các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng sau khi có Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể di dân tái định cư của Thủ tướng Chính phủ; những công trình cần thiết chỉ được khởi công mới khi có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Một số nội dung khác:

Các chủ đầu tư lập danh mục các công trình nợ khối lượng xây dựng cơ bản của các doanh nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (*trước ngày 10 tháng 3 năm 2012*), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án Thủy điện 1 bố trí vốn.

Yêu cầu các chủ đầu tư tập trung thu hồi dư ứng và quyết toán vốn các công trình đảm bảo đúng yêu cầu xây dựng cơ bản hiện hành. Hàng quý báo cáo công tác thu hồi ứng và danh mục các công trình, công việc hoàn thành đã quyết toán gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi nhánh

Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu trước ngày 30 của tháng cuối quý (bắt đầu báo cáo từ quý I năm 2013).

Tập trung chuẩn bị tài liệu, nội dung liên quan để làm việc, giải trình với Đoàn công tác của các bộ, ngành được Thủ tướng Chính phủ giao thẩm định Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc ngày 22 tháng 02 năm 2013. Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo các sở, ban, ngành, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan biết tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt nam (để phối hợp);
- Ban QLDA Thủy điện 1;
- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên, Tân Uyên;
- Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư huyện Than Uyên, Tân Uyên;
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, Chuyên viên;
- Lưu: VT, TĐC.

**TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Ngọc Vinh