

Số: **40** /TB-UBND

Lai Châu, ngày **01** tháng **8** năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc kiểm tra sự cố hố sụt công trình Bệnh viện Đa khoa vùng thấp huyện Sìn Hồ

Ngày 21 tháng 07 năm 2012, tại công trình Bệnh viện Đa khoa vùng thấp huyện Sìn Hồ, đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc, tham dự đoàn kiểm tra có các đồng chí đại diện Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi của các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Sìn Hồ, Chủ đầu tư (Sở Y tế), các đơn vị tham gia xây dựng công trình. Sau khi nghe Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo về diễn biến sự cố hố sụt, biện pháp đã xử lý, qua kiểm tra hiện trường và các ý kiến tham gia của các thành viên đồng chí Lê Xuân Phùng kết luận như sau:

- Ngày 22/6/2012 trong quá trình thi công đơn vị phát hiện 01 hố sụt tại trục 6 và 7 giao trục A nhà số 2 khoa phẫu thuật gây mê hồi sức cấp cứu, kích thước hố sụt (dài 2,5m, rộng 1,8m, sâu khoảng 12m). Các bên liên quan đã tiến hành lập biên bản, Chủ đầu tư có 03 báo cáo nhanh sự cố công trình gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành chuyên môn, Chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị giám sát đã tiến hành biện pháp khắc phục tạm thời đó là: Dùng đá hộc cho xuống hố sụt rồi rải một lớp đá 4x6 đầm chặt và đổ lớp bê tông cốt thép phi 8 a150 bê tông mác 150 dày 15 cm bên trên.

- Ngày 17/7/2012 tại vị trí sảnh nhà số 2 giáp nhà số 1 có hố sụt số 02 với kích thước (dài 3,1m, rộng 1,7m, sâu 0,8 m), Chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn, đơn vị giám sát đã tiến hành lập biên bản hiện trường và báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh và Sở Xây Dựng.

- Ngoài ra tại vị trí sảnh nhà số 1 giáp nhà số 2 có một hố sụt số 03, kích thước dài 2,1m, rộng 1,7m, sâu 0,8m.

- Sau khi sự cố xảy ra Chủ đầu tư đã báo cáo kịp thời và phối hợp với tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, chủ động giải quyết khắc phục sự cố.

- Nguyên nhân gây ra sự cố trên là do: Mưa lớn kéo dài gây đọng nước; mặt bằng công trình chưa thi công xong (nền nhà thấp hơn mặt bằng), khi khảo sát chưa đánh giá hết tình hình phức tạp của địa chất nên chưa có phương án dự phòng khi có sự cố.

- Giải pháp xử lý.

+ Nhất trí với phương án xử lý tạm thời của Chủ đầu tư với hồ sọt số 01 như đã báo cáo, hồ số 02, số 03 yêu cầu Chủ đầu tư cho đào ra kiểm tra và đưa ra phương án xử lý như hồ số 01.

+ Yêu cầu Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và đơn vị thi công làm ngay đường thoát nước tạm, khơi thông và dẫn dòng nước mưa ra khỏi khu vực móng công trình, vệ sinh xung quanh móng công trình trước khi làm đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Chủ đầu tư phối hợp với Ban QLDA di dân tái định cư Thủy điện Sơn la tỉnh Lai Châu làm rõ phần chênh lệch giữa cos mặt bằng và cos công trình để có hướng xử lý, hoàn thiện phần mặt bằng chưa thi công hoàn chỉnh.

+ Tiếp tục theo dõi sau xử lý để có phương án xử lý triệt để trong thời gian tiếp theo.

+ Dùng nguồn vốn dự phòng của công trình để xử lý và khắc phục sự cố.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc, kiểm tra đánh giá sự cố hồ sọt công trình Bệnh viện Đa khoa vùng thấp huyện Sìn Hồ. Thừa lệnh Chủ tịch Văn phòng UBND tỉnh Thông báo để các đơn vị, cá nhân biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- VPUB: Lãnh đạo, chuyên viên;
- UBND huyện Sìn Hồ;
- Các đơn vị tham gia xây dựng;
- Lưu: VT, VX.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lương Chiến Công