

Số: **23** /TB-UBND

Lai Châu, ngày **09** tháng 5 năm 2013

### **THÔNG BÁO**

#### **Kết luận của Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Mường Tè và huyện Nậm Nhùn**

Từ ngày 03 – 05/5/2013, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ban QLDA bồi thường, di dân tái định cư tỉnh đi khảo sát tình hình thực hiện các dự án bồi thường, di dân TĐC thủy điện Lai Châu và làm việc với UBND huyện Nậm Nhùn, sau khi kiểm tra thực địa và làm việc với UBND huyện Mường Tè và huyện Nậm Nhùn, ý kiến tham gia của các ngành, đồng chí Lê Trọng Quảng có ý kiến kết luận như sau:

#### **1. Đối với UBND huyện Mường Tè:**

1.1. Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ di chuyển dân, hoàn thành trước 30/9/2013 để tiến hành di chuyển dân vào Quý IV năm 2013.

Riêng dự án Mặt bằng, đường nội bộ cụm điểm TĐC Nậm Cúm, khu TĐC Mường Tè, một số gói thầu thi công chậm tiến độ, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương điều chỉnh khối lượng giữa các gói thầu để thuận lợi trong quá trình thi công, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành phần đào đắp trước 30/6/2013 và hoàn thành toàn bộ dự án trước 30/9/2013 để đảm bảo công tác di chuyển dân theo kế hoạch.

1.2. Khẩn trương đo đạc, thống kê, lập và phê duyệt phương án bồi thường dưới cos ngập, phê duyệt và tiến hành chi trả trong Quý III năm 2013.

1.3. Đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt các dự án hạ tầng còn lại; đặc biệt là các dự án hạ tầng khu TĐC thị trấn Mường Tè, hoàn thành phê duyệt các dự án hạ tầng thiết yếu trong tháng 5 năm 2013.

1.4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần đang triển khai, khẩn trương quyết toán các dự án hoàn thành thuộc dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La, điểm TĐC mặt bằng công trường Nhà máy thủy điện Lai Châu; bàn giao các dự án hoàn thành cho các đơn vị để quản lý, sử dụng.

## 2. Đối với khu TĐC Mường Mô:

2.1. Đồng ý điều chỉnh vị trí mặt bằng điểm TĐC Nậm Hải theo đề nghị của UBND xã Mường Mô, bản Pá Mô, bản Nậm Hải (Công văn số 04/CV-UBND ngày 19/4/2013 của UBND xã Mường Mô và Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 05/5/2013 của UBND xã Mường Mô, biên bản họp lấy ý kiến dân các bản Pá Mô, Nậm Hải) từ vị trí đã phê duyệt (bãi Huổi Hỏ) đến vị trí mới là bãi Lòng Mo Cung.

Ban QLDA bồi thường, di dân tái định cư tỉnh khẩn trương hoàn tất các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định; hoàn thành thủ tục trong tháng 6 năm 2013, khởi công tháng 7 năm 2013.

2.2. Ban QLDA bồi thường, di dân tái định cư tỉnh phối hợp với UBND huyện Nậm Nhùn khẩn trương lập, phê duyệt phương án bồi thường dưới cos ngập, phương án đất sản xuất, cho phép chuyển đổi diện tích dưới cos 700 để xã, bản giao đất cho các hộ dân tái định khai hoang.

## 3. Đối với UBND huyện Nậm Nhùn:

3.1. Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, lụt bão trong mùa mưa bão; tăng cường công tác thông tin, phân công nhiệm vụ các thành viên.

3.2. Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng, phân công nhiệm vụ các thành viên và ban hành quy chế để tổ chức triển khai thực hiện.

3.3. Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phát triển cao su trên địa bàn huyện: Giao Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban; ban hành quy chế, chức năng nhiệm vụ của ban; thành lập tổ công tác để đẩy nhanh tiến độ giao đất trồng cao su.

## 3.4. Về công tác di dân, tái định cư:

- Giao đơn vị đầu mối của huyện theo dõi thực hiện công tác di dân TĐC, phối hợp với huyện Mường Tè để bàn giao các công trình hoàn thành.

- Phối hợp với UBND huyện Mường Tè để bàn giao khu mặt bằng công trường Nhà máy thủy điện Lai Châu (chỉ nhận bàn giao các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng).

- Phối hợp với Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh để thực hiện công tác đo đạc, đền bù bồi thường khu TĐC Mường Mô; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mường Mô phối hợp với Ban QLDA bồi thường, di

dân tái định cư tinh tiến hành giao đất sản xuất cho các hộ dân TĐC (phần diện tích dưới cos 700m).

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở KHĐT, XD, NN&PTNT;
- UBND các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn;
- Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh;
- VPUBND tỉnh: Lãnh đạo, CV;
- Lưu: VT, TH-CB, NN.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Sỹ Cảnh**