

Số: 50 /TB-UBND

Lai Châu, ngày 30 tháng 8 năm 2012



## THÔNG BÁO

**Kết luận của Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án bồi thường, di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu.**

Ngày 29 tháng 8 năm 2012, Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án bồi thường, di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu, các chủ đầu tư các dự án thành phần Dự án di dân, TĐC thủy điện Sơn La, Lai Châu. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên, đồng chí Lê Trọng Quảng có kết luận như sau:

### **I. Dự án Bồi thường, di dân TĐC thủy điện Sơn La:**

1. Thống nhất và ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, quy mô, khối lượng và tổng mức đầu tư các phương án, dự án thành phần các khu, điểm TĐC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 791/TTg-KTN ngày 12/6/2012 và Thông báo số 291/TB-VPCP ngày 13/8/2012 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể và tổng mức đầu tư dự án di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La.

Giao Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh hoàn chỉnh nội dung Tờ trình, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/8/2012.

### **2. Công tác hoàn ứng:**

- Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn ứng các phương án, dự án thành phần còn dư ứng, dư ứng quá hạn.

- Dự án Đường Bản Hòn – Pu Sam Cáp: Giao Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh để bố trí nguồn vốn, hoàn trả phần vốn di dân TĐC đã giải ngân.

- Các dự án Quy hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC: Các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục hoàn ứng, nghiệm thu, thanh toán theo giá trị đã tạm ứng.

3. Về công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2012 và vốn kết dư năm 2011 chuyển nguồn sang năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 1134/TTg-KTN ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức giải ngân, cơ bản hoàn thành trong tháng 9 năm 2012 để UBND tỉnh có cơ sở xin ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 cho các công việc có khả năng giải ngân trong năm 2012.

- Về kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ (19.075 triệu đồng): Ưu tiên phân bổ cho các phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ TĐC, bồi thường, GPMB các dự án và các dự án hoàn thành đã có quyết toán. Các chủ đầu tư khẩn trương đăng ký nhu cầu vốn (trừ hỗ trợ gạo năm thứ 3) về Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để phân khai chi tiết số vốn còn lại; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình UBND tỉnh trước 15/9/2012.

#### 4. Về công tác quyết toán:

- Giao Sở Tài chính làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ quyết toán phương án, dự án hoàn thành. Hàng quý các chủ đầu tư báo cáo Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tiến độ quyết toán của từng phương án, dự án thành phần.

- Giao Sở Tài chính và Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh văn bản để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ quyết toán các phương án, dự án thành phần (việc kiểm toán độc lập trước khi lập báo cáo quyết toán, việc thẩm tra quyết toán đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ).

- Tiến độ quyết toán:

+ Các chủ đầu tư (UBND huyện Phong Thổ, UBND huyện Tam Đường, Sở GTVT, Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Công thương, Công ty Điện lực tỉnh) hoàn thành quyết toán trong năm 2012.

+ Các chủ đầu tư (UBND huyện Mường Tè, UBND huyện Sìn Hồ, Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh) hoàn thành quyết toán trong năm 2012 đối với các phương án, dự án thành phần đã hoàn thành trước 31/12/2011; các phương án, dự án còn lại hoàn thành quyết toán trong năm 2013.

#### 5. Công tác bàn giao đưa vào sử dụng các công trình hoàn thành:

- Chủ đầu tư các dự án thành phần tiến hành bàn giao công trình hoàn thành theo quy định của tỉnh cho dự án di dân, TĐC thủy điện Sơn La.

- Các công trình mặt bằng diêm TĐC, bàn giao cho UBND xã quản lý, chủ đầu tư bàn giao hồ sơ hoàn công cho UBND các huyện, thị xã, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ TĐC.

- Tuyên Đường Nậm Tăm - Pa Khóa - Noong Hẻo - Nậm Mạ: Ban QLDA bồi thường, di dân tái định cư tình bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải quản lý.

5. Một số nội dung khác:

- Giao UBND huyện Phong Thổ khẩn trương làm việc với UBND huyện Sin Hồ và Ban QLDA bồi thường, di dân tái định cư tình về kiến nghị của 05 hộ TĐC điểm Pa So chưa được nhận tiền bồi thường đầu đi;

- Về chi phí đầu tư hạng mục phụ trợ công trình Chợ thị trấn huyện Phong Thổ: UBND huyện Phong Thổ sử dụng nguồn vốn khác để đầu tư.

**II. Dự án Bồi thường, di dân TĐC thủy điện Lai Châu:**

1. Về công tác Quy hoạch chi tiết:

- Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các hồ sơ quy hoạch chi tiết sau khi đã được UBND tỉnh phê duyệt (về thuyết minh, số liệu, bản đồ).

- Yêu cầu Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh hoàn thiện và trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu TĐC Mường Mò trước 10/9/2012.

- Yêu cầu UBND huyện Mường Tè hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch thị trấn Mường Tè trong năm 2012 để lập và trình phê duyệt dự án khu TĐC thị trấn Mường Tè trong quý I năm 2013.

2. Về điểm TĐC mặt bằng công trường Nhà máy thủy điện Lai Châu:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh phương án bố trí TĐC trước ngày 10/9/2012.

- Yêu cầu UBND huyện Mường Tè chỉ đạo khẩn trương thi công, hoàn thành các dự án hạ tầng đã phê duyệt trong Quý IV năm 2012.

3. Về cơ chế quản lý vốn:

- Đăng ký kế hoạch giải ngân hàng năm: Trước ngày 30 tháng 10 năm kế hoạch, các chủ đầu tư đăng ký kế hoạch giải ngân năm tiếp theo về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh kế hoạch giải ngân năm tiếp theo trước ngày 05 tháng 11 để UBND tỉnh đăng ký với Ban QLDA Nhà máy thủy điện Sơn La (có gửi Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu) trước ngày 10 tháng 11.

- Đăng ký và thông báo kế hoạch giải ngân hàng quý:

+ Trước ngày 05 của tháng cuối quý của năm kế hoạch, các chủ đầu tư đăng ký kế hoạch giải ngân quý tiếp theo về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh kế hoạch giải ngân quý tiếp theo trước ngày 10 của tháng cuối quý để UBND tỉnh đăng ký với Ban QLDA Nhà máy thủy điện Sơn La (có gửi Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu) trước ngày 15 của tháng cuối quý.

+ Sau khi có thông báo kế hoạch giải ngân quý của Ban QLDA Nhà máy thủy điện Sơn La, trong thời hạn 02 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào kế hoạch vốn thông báo và tình hình thực tế, tham mưu, trình UBND tỉnh văn bản thông báo kế hoạch giải ngân chi tiết từng phương án, dự án thành phần để các chủ đầu tư triển khai thực hiện.

#### 4. Về công tác lựa chọn nhà thầu:

- Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả chỉ định thầu:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả chỉ định thầu các dự án hoặc hạng mục công trình có giá trị dự toán xây lắp trước thuế được duyệt đến 10,0 tỷ đồng.

+ Các chủ đầu tư được phép phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả chỉ định thầu các dự án hoặc hạng mục công trình có giá trị dự toán xây lắp trước thuế được duyệt đến 3,0 tỷ đồng (việc thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả chỉ định thầu do đơn vị, bộ phận chuyên môn của chủ đầu tư thực hiện).

- Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi thực hiện thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

5. Giao Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh làm việc với Sở Xây dựng và Sở Tài chính để tham mưu, trình UBND tỉnh sửa đổi mức hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở tại điểm TĐC quy định tại Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND tỉnh để áp dụng cho Dự án di dân, TĐC thủy điện Lai Châu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, yêu cầu các chủ đầu tư, các bên liên quan có văn bản báo cáo UBND tỉnh để giải quyết kịp thời.

Căn cứ nội dung Thông báo này, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu, các chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, TNMT, LĐT&XH, GD&ĐT, CT;
- Công ty Điện lực tỉnh;
- Chi nhánh NHPT Lai Châu;
- UBND các huyện: MT, SH, PT, TĐ;
- Lưu: VT, NN.

