

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012

Ngày 27/7/2012, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2012. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, tham dự cuộc họp có đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản các huyện, thị xã; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã; Đại diện Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Lai Châu, các Ngân hàng: Đầu tư và Phát triển, Nông nghiệp và PTNT, Công thương; Giám đốc các Ban QLDA, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; thu hồi tạm ứng và quyết toán dự án hoàn thành; ý kiến tham gia của các ngành, các huyện, các chủ đầu tư, doanh nghiệp; ý kiến của đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Năm 2012, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều khó khăn: Lãi suất ngân hàng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao; khí hậu, thời tiết diễn biến không thuận lợi; nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi nguồn lực có hạn, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương; Chính phủ thực hiện điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng thắt chặt đầu tư công; giá cả nhiều mặt hàng thường xuyên biến động mạnh, nhà đầu tư, doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất kinh doanh, ... đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; song với quyết tâm cao, chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, các chủ đầu tư, doanh nghiệp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 07 tháng đầu năm 2012 đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ: Tỷ lệ giải ngân nguồn

vốn đầu tư đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011 nhưng chất lượng giải ngân và thu hồi vốn tạm ứng tốt hơn; công tác đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý, điều hành dự án; công tác giải ngân, quyết toán các công trình đã được các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, tích cực hơn; công tác giao kế hoạch vốn được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số mặt hạn chế như: Công tác chuẩn bị kế hoạch đầu tư chưa chủ động, việc xác định danh mục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án chậm; công tác giải phóng mặt bằng nhiều công trình trên địa bàn còn quá chậm, chưa đáp ứng được tiến độ thi công công trình; tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đạt thấp, chất lượng giải ngân còn một số tồn tại: Tỷ lệ tạm ứng trong giá trị giải ngân còn cao; số dư tạm ứng chưa thu hồi lớn do chủ đầu tư và các nhà thầu không tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi đến KBNN để thanh toán hoàn tạm ứng, nhất là một số chủ đầu tư tạm ứng vốn đền bù GPMB để kéo dài nhiều năm đến nay chưa thực hiện hoàn tạm ứng; công tác lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng chưa thực sự quyết liệt; công tác quản lý vận hành công trình sau đầu tư chưa được quan tâm đúng mức; quan hệ phối hợp trong công tác điều hành, thực hiện dự án giữa chủ đầu tư và nhà thầu có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ, kịp thời; một số cán bộ, kể cả cán bộ chuyên môn ở một số sở, ngành còn hạn chế về năng lực công tác, trách nhiệm chưa cao, còn hiện tượng gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp; nhiều chủ đầu tư thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa nghiêm túc, kịp thời.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân các nguồn vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư và cộng đồng Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội năm 2012. Các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đặc biệt quan tâm, tìm giải pháp hữu hiệu để chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu khó hoàn thành nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012; quan tâm đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông - lâm - nghiệp; thực hiện tốt chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia; tăng cường công tác

phòng chống lụt bão, chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, đẩy mạnh Cải cách hành chính, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện Hội nghị Trung ương 4 khoá XI; quan tâm xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nghiêm túc, kịp thời; chú trọng công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; tăng cường, mở rộng các hoạt động đối ngoại.

2. Tập trung công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đã được ghi danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2012, đảm bảo tất cả các danh mục khởi công mới năm 2013 đều được phê duyệt quyết định đầu tư dự án trước ngày 25/10/2012 theo quy định.

Trong quá trình thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan với chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm định dự án, đồng thời nâng cao năng lực thẩm định của các chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn; kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ thẩm định vi phạm quy định, có hành vi nhũng nhiễu, kéo dài thời gian thẩm định mà không có lý do chính đáng.

3. Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng:

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xác định đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó cần tăng cường vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, thôn, bản, tổ dân cư trong việc phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các công trình, dự án.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp quản lý, các huyện, thị, các chủ đầu tư chủ động rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, lựa chọn cán bộ có đủ trình độ, năng lực tham gia công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, kịp thời xử lý những cán bộ không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phân công trách nhiệm rõ ràng, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến địa phương và nhà đầu tư; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng - Trung tâm phát triển quỹ đất có đủ năng lực, trách nhiệm, gắn với phân cấp mạnh để giải quyết nhanh gọn, dứt điểm những khiếu nại có

liên quan đến quyền lợi thiết thực của nhân dân trong vùng dự án thuộc chức năng, quyền hạn và luật định cho phép.

Giao đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, chủ trì Hội nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

4. Các chủ đầu tư nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện dự án, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đúng quy định, ký kết hợp đồng chặt chẽ, có các biện pháp chế tài, xử phạt đối với các nhà thầu tư vấn và thi công không thực hiện đúng cam kết hợp đồng, nhất là các nhà thầu đã ứng vốn từ năm 2009, 2010, 2011 đến nay chưa có khối lượng; thực hiện rà soát, thống kê về năng lực của các nhà thầu, đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại để lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn có đủ năng lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng trong công tác tư vấn và xây dựng công trình.

Chủ động rà soát, thống kê lại toàn bộ công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc trong thi công, giải ngân để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Đối với các dự án đã có quyết định đầu tư quá lâu, chủ đầu tư chưa tiến hành triển khai thực hiện dự án mà không có lý do chính đáng, không được UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện, nếu phải hủy bỏ thì chủ đầu tư chịu mọi chi phí chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án và các chi phí liên quan khác.

5. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các dự án hoàn thành, chuyển tiếp; lấy kết quả giải ngân làm tiêu chí đánh giá thi đua cho từng đơn vị thực hiện dự án.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012, không bị thu hồi vốn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản toàn tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị, các chủ đầu tư rà soát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 2012 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trình UBND tỉnh trong tháng 09/2012. UBND tỉnh sẽ điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án, các nguồn vốn của các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đến 30/9/2012 đạt dưới 70% kế hoạch vốn được giao năm 2012.

6. UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quyết toán dự án hoàn thành; giải quyết dứt điểm việc quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc thực hiện đúng theo quy trình về quyết toán dự án hoàn thành.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đôn đốc tất cả các khâu trong quy trình quản lý đầu tư và xây dựng từ chủ trương đầu tư, lập, thẩm định dự án, công tác đấu thầu, thực hiện công trình, quản lý chất lượng công trình và thanh quyết toán công trình đưa vào sử dụng; xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm.

Các ngành, các cấp, các huyện thị xã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, các ban QLDA triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 kịp thời, không để mất vốn; triển khai thực hiện khối lượng phù hợp với vốn, đảm bảo không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chủ động thực hiện điều chuyển, bổ sung nhân sự đủ năng lực cho các đơn vị thực hiện công tác quản lý, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định nhằm đảm bảo giám sát thường xuyên, nâng cao hiệu quả đầu tư và tránh thất thoát, lãng phí cho ngân sách; củng cố, tăng cường, bồi dưỡng và nâng cao năng lực quản lý điều hành của các Ban Quản lý dự án để đảm bảo thực hiện, điều hành tốt các dự án được giao theo đúng tiến độ, chất lượng công trình; xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, vướng mắc nhiều làm chậm tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân.

8. Giao đồng chí Nguyễn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan xem xét, thông báo giá vật liệu xây dựng hàng quý đảm bảo sát với thực tế (bao gồm cả giá vật liệu tại điểm khai thác) để các doanh nghiệp, đơn vị liên quan có cơ sở thực hiện.

9. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước và hệ thống Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và bàn bạc, thống nhất về việc bảo lãnh tạm ứng; tăng cường mối quan hệ gắn bó, tương hỗ, đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình phát triển chung của tỉnh.

10. Yêu cầu các chủ đầu tư, các ngành có liên quan báo cáo những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án để kịp thời giải quyết; trước ngày 25 hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao quản lý, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thanh quyết toán, ... về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh (mail: Pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

11. Giao đồng chí Nguyễn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các Đoàn kiểm tra, làm việc với các địa phương, các chủ đầu tư, trong đó tập trung kiểm tra các địa phương có nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp; kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2012. Hoàn thành công tác kiểm tra trong tháng 8/2012 và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, làm việc bằng văn bản.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để lãnh đạo các sở, ban, ngành; HĐND, UBND các huyện, thị xã, các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện Ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh;
- Các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh;
- Hội Doanh nghiệp trẻ;
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo, CV các khối;
- Lưu VT, XD, TH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



(Handwritten signature)
Nguyễn Ngọc Vinh